



บริษัท บางปะอินเสาเข็มคอนกรีต จำกัด
BANG-PA-IN CONCRETE PILE CO., LTD

61/1 MOO 9 ASIA ROAD, CHIENGRAKNOI

BANGPA-IN AYUTHAYA 13180

TEL : (035) 745941-8 ,FAX. (035) 745945, 254008

เรื่อง รายการตรวจชิ้นงาน Precast I-Girder ครั้งที่ 8 ผลงาน เดือน มิถุนายน 2569

สำหรับโครงการ ทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจุดโขติ-ถนนลำลูกกา) ตอนที่ 1

No.	Pipe	NUMBER	Type		Length(m.)	Quantity	Casting
1	MLP1 - 71 L - MLP1 - 72 L	P 71 L - 02	Int.	(IFV233)	21.900	1	1/06/2569
2	MLP1 - 72 L - MLP1 - 73 L	P 72 L - 06	Int.	(IFV233)	21.900	1	2/06/2569
3	MLP1 - 72 L - MLP1 - 73 L	P 72 L - 05	Int.	(IFV233)	21.900	1	3/06/2569
4	MLP1 - 72 L - MLP1 - 73 L	P 72 L - 04	Int.	(IFV233)	21.900	1	4/06/2569
5	MLP1 - 72 L - MLP1 - 73 L	P 72 L - 03	Int.	(IFV233)	21.900	1	5/06/2569
6	MLP1 - 72 L - MLP1 - 73 L	P 72 L - 02	Int.	(IFV233)	21.900	1	6/06/2569
7	MLP1 - 71 L - MLP1 - 72 L	P 71 L - 07	Ext.	(CFV233)	21.900	1	7/06/2569
8	MLP1 - 72 L - MLP1 - 73 L	P 72 L - 07	Ext.	(CFV233)	21.900	1	8/06/2569
9	MLP1 - 71 L - MLP1 - 72 L	P 71 L - 01	Ext.	(CFV233)	21.900	1	9/06/2569
10	MLP1 - 72 L - MLP1 - 73 L	P 72 L - 01	Ext.	(CFV233)	21.900	1	10/06/2569
11	MLP1 - 79 L - MLP1 - 80 L	P 79 L - 01	Ext.	(CFV233)	21.900	1	12/06/2569
12	MLP1 - 80 L - MLP1 - 81 L	P 80 L - 03	Int.	(IFV236)	27.900	1	12/06/2569
13	MLP1 - 80 L - MLP1 - 81 L	P 80 L - 02	Int.	(IFV236)	27.900	1	12/06/2569
14	MLP1 - 80 L - MLP1 - 81 L	P 80 L - 01	Ext.	(CFV236)	27.900	1	12/06/2569
15	MLP1 - 80 R - MLP1 - 81 R	P 80 R - 02	Int.	(IFV236)	27.900	1	12/06/2569
16	MLP1 - 85 L - MLP1 - 86 L	P 85 L - 07	Ext.	(CFV236)	27.900	1	12/06/2569
17	MLP1 - 79 L - MLP1 - 80 L	P 79 L - 07	Ext.	(CFV233)	21.900	1	13/06/2569
18	MLP1 - 83 R - MLP1 - 84 R	P 83 R - 03	Int.	(IFV236)	27.900	1	13/06/2569
19	MLP1 - 83 R - MLP1 - 84 R	P 83 R - 04	Int.	(IFV236)	27.900	1	13/06/2569
20	MLP1 - 83 R - MLP1 - 84 R	P 83 R - 05	Int.	(IFV236)	27.900	1	13/06/2569
21	MLP1 - 79 L - MLP1 - 80 L	P 79 L - 06	Int.	(IFV233)	21.900	1	15/06/2569
22	MLP1 - 80 R - MLP1 - 81 R	P 80 R - 03	Int.	(IFV236)	27.900	1	15/06/2569
23	MLP1 - 80 R - MLP1 - 81 R	P 80 R - 04	Int.	(IFV236)	27.901	1	15/06/2569
24	MLP1 - 80 R - MLP1 - 81 R	P 80 R - 05	Int.	(IFV236)	27.902	1	15/06/2569
25	MLP1 - 81 L - MLP1 - 82 L	P 81 L - 01	Ext.	(CFV236)	27.900	1	15/06/2569
26	MLP1 - 83 R - MLP1 - 84 R	P 83 R - 07	Int.	(IFV236)	27.900	1	15/06/2569



บริษัท บังปะอินเส้าเข็มคอนกรีต จำกัด
BANG-PA-IN CONCRETE PILE CO., LTD

61/1 MOO 9 ASIA ROAD, CHIENGRAKNOI

BANGPA-IN AYUTHAYA 13180

TEL : (035) 745941-8 ,FAX. (035) 745945, 254008

เรื่อง รายการตรวจชิ้นงาน Precast I-Girder ครั้งที่ 8 ผลงาน เดือน มิถุนายน 2569

สำหรับโครงการ ทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจุดโขติ-ถนนลำลูกกา) ตอนที่ 1

No.	Pipe	NUMBER	Type		Length(m.)	Quantity	Casting
27	MLP1 - 83 R - MLP1 - 84 R	P 83 R - 08	Int.	(IFV236)	27.900	1	15/06/2569
28	MLP1 - 85 R - MLP1 - 86 R	P 85 R - 01	Ext.	(CFV236)	27.900	1	15/06/2569
29	MLP1 - 79 L - MLP1 - 80 L	P 79 L - 05	Int.	(IFV233)	21.900	1	16/06/2569
30	MLP1 - 83 R - MLP1 - 84 R	P 83 R - 06	Int.	(IFV236)	27.900	1	16/06/2569
31	MLP1 - 79 L - MLP1 - 80 L	P 79 L - 04	Int.	(IFV233)	21.900	1	17/06/2569
32	MLP1 - 79 L - MLP1 - 80 L	P 79 L - 03	Int.	(IFV233)	21.900	1	18/06/2569
33	MLP1 - 86 L - MLP1 - 87 L	P 86 L - 06	Int.	(IFV236)	27.900	1	18/06/2569
34	MLP1 - 79 L - MLP1 - 80 L	P 79 L - 02	Int.	(IFV233)	21.900	1	19/06/2569
35	MLP1 - 82 L - MLP1 - 83 L	P 82 L - 01	Ext.	(CFV236)	27.900	1	20/06/2569
36	MLP1 - 86 L - MLP1 - 87 L	P 86 L - 05	Int.	(IFV236)	27.900	1	20/06/2569
37	MLP1 - 80 R - MLP1 - 81 R	P 80 R - 10	Ext.	(CFV236)	27.908	1	21/06/2569
38	MLP1 - 86 L - MLP1 - 87 L	P 86 L - 04	Int.	(IFV236)	27.900	1	21/06/2569
39	MLP1 - 86 L - MLP1 - 87 L	P 86 L - 03	Int.	(IFV236)	27.900	1	22/06/2569
40	MLP1 - 81 R - MLP1 - 82 R	P 81 R - 10	Ext.	(CFV236)	27.908	1	23/06/2569
41	MLP1 - 86 L - MLP1 - 87 L	P 86 L - 02	Int.	(IFV236)	27.900	1	23/06/2569
42	MLP1 - 86 R - MLP1 - 87 R	P 86 R - 02	Int.	(IFV236)	27.900	1	25/06/2569